



ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

РЕШЕНИЕ

№ 304..... от 11.04.2018 г.

на

Подписаният по-долу Пламен Станков Алексиев – Кмет на Община Радомир – Възложител на обществени поръчки по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.9 от ЗОП, на основание чл. 22, ал. 1, т. 6 и във връзка с предадената ми работа на комисията, на основание чл. 181, ал. 5 от ЗОП, както и изцяло възприетите констатации и мотиви на комисията обективирани в Протокол №1 от 15.01.2018г., Протокол №2 от 29.03.2018г. и Протокол №3 от 10.04.2018г. от работата на комисията, назначена с моя Заповед №17/11.01.2018 г. на Кмета на Община Радомир, за провеждане на публично състезание с предмет: “Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – Главен клон I”, открита с Решение №780/12.12.2017г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00535-2017-0008, с настоящото мотивирано РЕШЕНИЕ определям и разпореждам следното:

I. ОТСТРАНЯВАМ:

1. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам от участие в процедурата офертата на участник „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, като оферта, която не съответства на предварително обявените условия на провежданата обществена поръчка, като напълно възприемам мотивите и изложените от Комисията констатации по отношение на техническото предложение в Протокол №2 от 29.03.2018г..

Мотиви за неговото отстраняване:

В представения Линеен календарен план е предвидено дейност „Доставка и монтаж на РЕ тръби тип 100 ф 125/ 10 atm“ да започне на 6-ти ден и да приключи на 9-ти ден, дейност „Дезинфекция на водопровода ф 125“ да започне на 6-ти ден и да приключи на 9-ти ден, дейност „Изпитване на водопровода до ф 400“ да започне на 6-ти ден и да приключи на 9-ти ден, от което следва, че трите дейности ще се изпълняват едновременно. Съгласно техническата спецификация към настоящата документация, в т. 5.3. Тръби за водоснабдяване – транспорт, складиране, монтаж и изпитване е записано, че за водопроводите се извършва Едночасова проба и Дванадесет часова проба, от което следва че времето за изпитване е поне 13 часа. Също така, в т. 5.7. Технология за провеждане на дезинфекция на водопроводите от техническата спецификация към настоящата документация, е записано: „След полагането на новия водопровод се провежда механично почистване и промиване с чиста вода, за отстраняване на всички



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

вещества попаднали по времена на полагането на водопровода.", „След промиване на водопроводите започва запълването им с питейна вода с постоянна скорост, към която се прибавя непрекъснато определено количество хлор за получаване на хлорна вода с концентрация 50 мг/л. активен хлор. Пълненето продължава до регистрацията в крайния участък на активен хлор с концентрация минимум 20 мг/л. След 24 часа престой на хлорната вода в тръбопроводите, през което време става задействане на всички кранове и арматури в третирания участък за тяхното дезинфекциране, се взема проба за анализ (минимално съдържание на остатъчен хлор 10мг/л.). Провежда се промиване на водопровода с питейна вода до изчезване на миризмата на хлор и достигане качествена питейна вода и се вземат проби за микробиологичен анализ“. Предвид записаното в техническата спецификация следва, че дезинфекцията на водопроводите се извършва след полагането на новия водопровод.

В случая участникът предвижда дейностите „Доставка и монтаж на РЕ тръби тип 100 ф 125/ 10 atm”, „Изпитване на водопровода до ф 400“ и „Дезинфекция на водопровода ф 125“ да започнат в един и същи ден, да се изпълняват 4 дни и да приключат в един и същи ден, което не би могло да се извърши, тъй като за изпитванията са необходими поне 13 часа след полагането на участък от водопровода и за дезинфекцията поне 24 часа, от което следва, че така представената от участника технологична последователност е невъзможна за изпълнение, тъй като дейностите не могат да бъдат приключени в един и същи ден.

По същия начин е представена технологичната последователност за дейностите: „Доставка и монтаж на РЕ тръби тип 100 ф 110/ 10 atm” да започне на 10-ти ден и да приключи на 49-ти ден, дейност „Дезинфекция на водопровода ф 100“ да започне на 10-ти ден и да приключи на 49-ти ден, дейност „Изпитване на водопровода ф 100“ да започне на 10-ти ден и да приключи на 49-ти ден. От представеното следва, че тези дейности ще бъдат приключени в един и същи ден, което не би могло да се извърши, тъй като за изпитванията са необходими поне 13 часа, след полагането на последния участък и за дезинфекцията поне 24 часа от което следва, че така представената от участника технологична последователност е невъзможна за изпълнение, тъй като дейностите не могат да бъдат приключени в един и същи ден.

В представения линеен график е предвидено дейност „Доставка и монтаж на СК ф 100 с охранителна гарнитура“ да започне на 39 – ти ден и завърши на 44 – ти ден, като дейност „Доставка на фланшов накрайник ф 110“ да се изпълни на 49 – ти ден и дейност „Доставка на свободен фланец ф 110“ да се изпълни на 49 – ти ден, от което следва, че е сгрешена технологичната последователност, тъй като за да се монтира СК ф 100 е необходимо да са доставени фланшов накрайник ф 110 и свободен фланец ф 110, тъй като монтажът на спирателн кран се осъществява по следния начин: на фланшовия накрайник се слага свободния фланец и свободния фланец се монтира към



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

спирателния кран и тогава цялата сглобка се монтира на водопровода. В така представена последователност следва, че спирателния кран ще се монтира на водопровода без фланшови крайници и совободен фланец, което не е възможно предвид начините за монтиране на спирателни кранове към водопроводите.

Предвид гореописаните пороци в представения линеен график и условието поставено от възложителя, гласящо „Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложен в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстраняват“, следва, че участникът е представил линеен график за изпълнение, който не отговаря на поставените изисквания.

2. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам от участие в процедурата офертата на участник „ИНТЕРПОЛИС“ ЕООД, като оферта, която не съответства на предварително обявените условия на провежданата обществена поръчка, като напълно възприемам мотивите и изложените от Комисията констатации по отношение на техническото предложение в Протокол №2 от 29.03.2018г..

Мотиви за неговото отстраняване:

В представена „Строителна програма“, участникът е представил технологичната последователност на изпълнение на отделните видове СМР, но не е представил мотиви за предложената последователност на изпълнение на СМР, каквото е изискването на възложителя, поставено в документацията за участие, Раздел I Технически спецификации, III. Други изисквания, т. 2.1. Технологична последователност на строителните процеси, гласящо: „участникът следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на отделните видове СМР“, от което следва, че участникът не е изпълнил изискванията поставени от възложителя относно съдържанието на „Строителната програма“.

В „Строителна програма“, в точка „III. Организация и професионална компетентност на ръководния състав и персонал, 1. Описание на организационната структура“, участникът е заявил, че Екипът Материално и техническо осигуряване ще обезпечавя строителната площадка от гледна точка необходимата техника и доставка на материалите за изпълнението на работите, също така в точка „5. Управление на ресурсите, т. 5.1. Доставка на средства и материали“, участникът е заявил, че ще предприеме всички мерки за доставка на средства и материали, необходими за пълноценното въвеждане и поддържане на плана за качество, но липсва описание за това как ще се извършва доставката на материали, каквото е изискването поставено от възложителя в документацията за участие, Раздел I Технически



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

спецификации, III. Други изисквания, 2.1. Технологична последователност на строителните процеси, гласящо: „Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на съответната дейност“, от което следва, че участникът не е изпълнил изискванията поставени от възложителя относно съдържанието на „Строителната програма“.

Участникът е представил Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население, но не е представил отговорните за реализиране на мярката експерти, каквото е изискването, поставено от възложителя в документацията за участие, Раздел I Технически спецификации, III. Други изисквания, 2.1. Технологична последователност на строителните процеси, гласящо: „Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и отговорните за реализиране на мярката експерти, както и определяне относимостта на мярката към съответната дейност по изпълнение на договора, която ще обезпечават“, от което следва, че участникът не е изпълнил изискванията поставени от възложителя относно съдържанието на „Строителната програма“.

В представения график, участникът предвижда дейност „Подписване на протокол 2а“ да бъде включена в срока за изпълнение, който е предложил, а именно 90 (деветдесет) календарни дни. За дейност „Подписване на протокол 2а“ и за дейност „Подписване на акт образец 15“, участникът не е предвидил дни, а ги е посочил като събитие. В указанията за участие, част от документацията към обществената поръчка, Възложителят е указал, че „Срокът за изпълнение на СМР на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с приемо-предавателен протокол за извършените дейности, от което следва, че участникът е представил линеен график без начало.

Като допълнение към така описаната фактическа обстановка, следва да се има предвид, че по смисъла на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ - за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставянето на разисквания протокол 2а. От прегледа на въпросните нормативни изисквания се налага



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

изводът, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което от своя страна налага задължението при изготвянето на линейния график от страна на участника, последният да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него строителни дейности.

Също така, предвиденият срок за изпълнение не е коректен, тъй като не е предвиден ден/ дни за изпълнение на дейността „Подписване на протокол 2а“, а тази дейност е предвидена за изпълнение в посочения срок за изпълнение. Също така, не е предвиден ден/ дни за изпълнение за дейността „Подписване на акт образец 15“. Предвид описаното се дава основание да се заключи, че участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на СМР, още повече че срокът за изпълнение на СМР е показател за оценка с 40 % тежест, което от своя страна се явява противоречие с поставеното от възложителя изискване гласящо: “Строителната програма и линейният график следва да обосновават предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен“. Аргумент в подкрепа на горното е, че наличието на несъответствие в предложението за изпълнение и линейния график, би довело до неравнопоставеност между участниците и до невъзможност да се прецени кой в действителност е оферираният от участника срок за изпълнение, с оглед прилагане на методиката за оценка. С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът не е предвидил дни за откриване на строителната площадка и дни за подписване на акт 15), не може да се изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на СМР“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл. 104, ал. 5, изр. трето. от ЗОП.

3. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам от участие в процедурата офертата на участник „ЛЮНИК“ ЕООД, като оферта, която не съответства на предварително обявените условия на провежданата обществена поръчка, като напълно възприемам мотивите и изложените от Комисията констатации по отношение на техническото предложение в Протокол №2 от 29.03.2018г..

Мотиви за неговото отстраняване:

В представена „Строителна програма“, участникът е представил технологията на изпълнение на отделните видове СМР, но не е представил мотиви за предложената последователност на изпълнение на СМР, каквото е изискването на възложителя, поставено в документацията за участие, Раздел I Технически спецификации, III. Други изисквания, т. 2.1. Технологична последователност на строителните процеси, гласящо: „следва да са изложени мотиви за предложената последователност на изпълнение на



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshthinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

отделните видове СМР“, от което следва, че участникът не е изпълнил изискванията поставени от възложителя относно съдържанието на „Строителната програма“.

В представената „Строителна програма“ участникът не е представил описание за това как ще се извършва доставката на материали, каквото е изискването поставено от възложителя в документацията за участие, Раздел I Технически спецификации, III. Други изисквания, 2.1. Технологична последователност на строителните процеси, гласящо: „Тук е мястото да се опише и как ще се извършва доставката на материали, като е видно, че същата е съобразена с посоченото в линейния график начало и край на изпълнение на съответната дейност“, от което следва, че участникът не е изпълнил изискванията поставени от възложителя относно съдържанието на „Строителната програма“.

Участникът е представил Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население, но не е представил отговорните за реализиране на мярката експерти, каквото е изискването, поставено от възложителя в документацията за участие, Раздел I Технически спецификации, III. Други изисквания, 2.1. Технологична последователност на строителните процеси, гласящо: „Мерки за намаляване на дискомфорта на местното население. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на целта на мярката, очакваният ефект от нея, както и отговорните за реализиране на мярката експерти, както и определяне относимостта на мярката към съответната дейност по изпълнение на договора, която ще обезпечава“, от което следва, че участникът не е изпълнил изискванията поставени от възложителя относно съдържанието на „Строителната програма“.

В частта Управление на риска, участникът не е представил подробен анализ на три от идентифицираните от Възложителя рискове:

- *Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;*
- *Риск, свързан с използваните от изпълните човешки ресурси;*
- *Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия.*

Съгласно Раздел I Технически спецификации, III. Други изисквания, т. 2.2 Управление на риска предложението на участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да съдържа, за всеки един от посочените рискове - разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска, от което следва, че участникът не е изпълнил изискванията поставени от възложителя относно съдържанието на „Строителната програма“.



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

В представения Линеен календарен план, участникът не е представил дейност „Доставка на материали и оборудване“, както е едно от изискванията поставени от възложителя в документацията за участие, Раздел I Технически спецификации, III. Други изисквания, 2.1. Технологична последователност на строителните процеси, гласящо: „... Линеиният календарен план трябва да прецизира съответните дейности, да е съобразен с технологичната последователност на предвидените работи и да показва последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта, в това число строителство, доставка на материали и оборудване и др....“.

Също така, в представения график, участникът предвижда дейност „Подписване на протокол 2а“ да бъде включена в срока за изпълнение, който е предложил, а именно 108 (сто и осем) календарни дни. За дейност „Подписване на протокол 2а“ и за дейност „Подписване на акт образец 15“ участникът не е предвидил дни, а ги е посочил като събитие. В указанията за участие, част от документацията към обществената поръчка, Възложителят е указал, че „Срокът за изпълнение на СМР на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и приключва с приемо-предавателен протокол за извършените дейности, от което следва, че участникът е представил линеен график без начало.

Като допълнение към така описаната фактическа обстановка, следва да се има предвид, че по смисъла на чл. 157, ал. 1 от ЗУТ - за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга. В следващите алинеи на този член са описани действията, които следва да бъдат извършени за законосъобразното започване на строителния процес, посредством съставянето на разисквания протокол 2а. От прегледа на въпросните нормативни изисквания се налага изводът, че откриването на строителна площадка става посредством осъществяването на определена и конкретно описана в чл. 157 от ЗУТ процедура, което от своя страна налага задължението при изготвянето на линеиния график от страна на участника, последният да предвиди тази дейност като конкретен ден, явяващ се начало на осъществяваните от него строителни дейности.

Също така, предвиденият срок за изпълнение не е коректен, тъй като не е предвиден ден/ дни за изпълнение на дейността „Подписване на протокол 2а“, а тази дейност е предвидена за изпълнение в посочения срок за изпълнение. Също така, не е предвиден ден/ дни за изпълнение за дейността „Подписване на акт образец 15“.



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

Предвид описаното се дава основание да се заключи, че участникът не доказва по безспорен начин реалния срок за изпълнение на СМР, още повече че срокът за изпълнение на СМР е показател за оценка с 40 % тежест, което от своя страна се явява противоречие с поставеното от възложителя изискване гласящо: “Строителната програма и линейният график следва да обосновават предложените от участника срокове за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен”. Аргумент в подкрепа на горното е, че наличието на несъответствие в предложението за изпълнение и линейния график, би довело до неравнопоставеност между участниците и до невъзможност да се прецени кой в действителност е оферираният от участника срок за изпълнение с оглед прилагане на методиката за оценка. С оглед констатираното несъответствие (в представения линеен график участникът не е предвидил дни за откриване на строителната площадка и дни за подписване на акт 15), не може да се изиска писмено разяснение от участника, поради факта, че това би довело до промяна на неговото техническо предложение в частта „срок за изпълнение на СМР“ или на „линейния календарен график“, което е недопустимо, съгласно чл. 104, ал. 5, изр. трето. от ЗОП.

4. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам от участие в процедурата офертата на участник „ХИДРОСТРОЙ“ ООД, като оферта, която не съответства на предварително обявените условия на провежданата обществена поръчка, като напълно възприемам мотивите и изложените от Комисията констатации по отношение на техническото предложение в Протокол №2 от 29.03.2018г..

Мотиви за неговото отстраняване:

В представената “Строителна програма”, при описание на технологията за изпълнение на дейност „Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи с шир. до 2 м и дълб. до 2 м“, участникът предвижда, че за монтирането на сглобения елемент в изкопа ще използва багер и сапан, но в представения линеен график, в графа „Механизация“ на съответната дейност е посочено „Укрепване тип бокс“ и липсва механизацията представена в строителната програма. Също така, в „Строителната програма“, при описание на технологията за изпълнение на дейност „Доставка и монтаж на РЕ тръби тип 100 ф 110/ 10ат“, участникът предвижда тръбите да бъдат транспортирани със седлови влекач с полуремарке, но в представения линеен график в графа „Механизация“ на съответната дейност са посочени „Агрегат; Маш. Заварки“ и липсва механизацията представена в строителната програма. От описаното следва, че е налично противоречие между „Строителната програма“ и „Линейният график“ и предвид поставеното от възложителя условие в документацията за участие, Раздел I Технически спецификации, III. Други изисквания, 2.1. Технологична последователност на строителните процеси, гласящо “Участник, чиито линеен график показва



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложен в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстраняват“, следва, че участникът не е изпълнил изискванията поставени от възложителя.

В представения Линеен календарен план, участникът е предвидил дейност „Изпитване на водопровода до ф 400“ да се изпълни в един ден, от което следва, че Едновременна (предварителна) проба и Дванадесетчасовата (окончателна) проба, съгласно техническата спецификация, ще се извършат в един ден. За да се изпълни по този начин е необходимо дейност „Обратно засипване със земни почви“ да започне след като е приключила Дванадесетчасовата (окончателна) проба, съгласно нормативната уредба - Наредба № 2 от 22 март 2005 г. За проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, чл. 162, ал. 3: Водопроводите се изпитват на три етапа: т. 1. предварително изпитване (за якост) - преди засипване на траншеята и монтиране на арматурата (хидранти, предпазни клапи, отдушници); т. 3 - основно изпитване (за водоплътност) - след засипване на траншеята и след завършване на всички СМР за даден участък от водопровода, но в представения линеен график дейността „Обратно засипване със земни почви“ започва преди да е приключила дейността „Изпитване на водопровода до ф 400“, от което следва, че участникът е представил линеен график, който противоречи на Наредба № 2 от 22 март 2005 г. За проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и попада в условието, заложено от възложителя, при наличието на което участникът се отстраня, гласящо: „Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложен в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстраняват“.

5. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП отстранявам от участие в процедурата офертата на участник „ИНТЕРХОЛД“ ЕООД, като оферта, която не съответства на предварително обявените условия на провежданата обществена поръчка, като напълно възприемам мотивите и изложените от Комисията констатации по отношение на техническото предложение в Протокол №2 от 29.03.2018г..

Мотиви за неговото отстраняване:

В представената „Строителна програма“, участникът не е представил мерки за контрол с цел осигуряване на качеството по време на изпълнение на договора. Представени са мерки за контрол на материалите, но не и мерки за контрол на дейностите по изпълнение на СМР. При описването на разделението на контрола по качество, участникът посочва към „Контрол по време на изпълнение на работите“ –



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

„Спазване на технологията и технологичната последователност“, но не е представил конкретни мерки за контрол, които ще приложи. Представени са отговорностите на работници и технически ръководители при изпълнение на СМР на обекта за осигуряване на високо качество, но не са представени конкретни мерки, както и описание на очакваното въздействие към изпълнението на договора. От описаното следва, че участникът не е изпълнил изискването на възложителя, поставено в документацията за участие, Раздел I Технически спецификации, III. Други изисквания, 2.1. Технологична последователност на строителните процеси, гласящо: „Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството. Участниците следва да направят пълно описание на мерките за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнение на договора. Всяка една от мерките за осигуряване на качеството следва да бъде съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретна мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло“.

В представения Линеен календарен план участникът е предвидил дейност „Изпитване на водопровода до ф 400“ да се изпълни в един ден, от което следва, че Едночасова (предварителна) проба и Дванадесетчасовата (окончателна) проба, съгласно техническата спецификация, ще се извършат в един ден. За да се изпълни дейността по този начин е необходимо дейност „Обратно засипване със земни почви“ да започне след като е приключила Дванадесетчасовата (окончателна) проба, съгласно нормативната уредба - Наредба № 2 от 22 март 2005 г. За проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи, чл. 162, ал. 3: Водопроводите се изпитват на три етапа: т. 1. предварително изпитване (за якост) - преди засипване на траншеята и монтиране на арматурата (хидранти, предпазни клапи, отдушници); т. 3 - основно изпитване (за водоплътност) - след засипване на траншеята и след завършване на всички СМР за даден участък от водопровода, но в представения линеен график дейността „Обратно засипване със земни почви“ започва на 47-ми ден и преди да е приключила дейността „Изпитване на водопровода до ф 400“, която ще се изпълнява от 81-ви ден до 83 ден, от което следва, че участникът е представил линеен график, който противоречи на Наредба № 2 от 22 март 2005 г. За проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи и попада в условието, заложено от възложителя, при наличието на което участникът се отстраня, гласящо: „Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или



РАДОМИР

ОБЩИНА РАДОМИР

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Радомир 2400, пл. "Свобода" 20, тел: +359 777 82 490, факс: +359 777 82 502;
e-mail: obshtinaradomir@abv.bg; www.radomir.bg

други условия, заложен в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси се отстраняват“.

II. ОБЯВЯВАМ:

На основание чл.108, т.3 ЗОП, класирането на участниците в процедурата при прилагане на критерий за оценка: „Икономически най-изгодна оферта“ - въз основа на оптимално съотношение качество/цена съгласно чл. 70, ал. 2, т.3. от ЗОП, както следва:

1- во място - „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД

III. ОПРЕДЕЛЯМ

На основание чл.109 от ЗОП за изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на с.Извор – Главен клон I“, открита с Решение №780/12.12.2017г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00535-2017-0008, класираният на първо място участник „РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН“ ЕАД.

IV. Заключителни разпоредби

1. Достъпът до електронната преписка се осъществява чрез сайта на възложителя на директен адрес: http://www.radomir.bg/subsection-475-obschestveni_porvchki.html
2. Прогнозната стойност на обществената поръчка посочена в Обявлението публикувано в АОП е в размер на 500 000 лв. (петстотин хиляди лева) без ДДС.
3. На основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото Решение да се изпрати в тридневен срок на участниците в процедурата и да се публикува в профила на купувача на Община Радомир.
4. Решението подлежи на обжалване пред Комисия за защита на конкуренцията по правилата на глава „Двадесет и седма“ от ЗОП в 10 дневен срок от получаването му, съгласно разпоредбата на чл. 197 и сл. от ЗОП.
 - 4.1. Копие от жалбата следва да се изпрати до Възложителя.
5. За достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00535-2017-0008.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПЛАМЕН СТАНКОВ АЛЕКСИЕВ
Кмет на Община Радомир

