

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1 КЪМ ДОГОВОР № 469 от 16.06.2021г.

Днес, 05-11-2021 год., между:

1. ОБЩИНА РАДОМИР, с адрес: гр. Радомир, област Перник, пл. „Свобода“ №20, **БУЛСТАТ : 000386776**, представлявана от Пламен Алексиев- кмет на община Радомир и Наташа Гайдарова- главен счетоводител в община Радомир, **наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна**
и

2. Дружество по ЗЗД „РАДОМИР ЕСЕ 2019“, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к 1404, р-н Триадица, Манастирски ливади- Б № 17, **ЕИК 177481800** представлявано от Венцислав Петков, в качеството му на управител, **наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,**

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“)

се подписа настоящото споразумение, с което страните приемат:

1. Предметът на договор № 469 от 16.06.2021г. "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ № 000001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОШАРИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР" (наричан по-долу само „договора“), е от особена обществена значимост за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за Република България - за изпълнение на задълженията на България, произтичащи от Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело C-145/14. Във връзка с това към община Радомир от страна на Министерство на околната среда и водите, са отправени многократно искания за приключване предмета на договора в максимално кратки срокове, вкл. за приключване на техническата рекултивация на депото.

2. Страните по договора приемат важността на предмета на договора и необходимостта от неговото изпълнение в рамките на така поставените срокове, поради което намират за необходимо да си съобразят с така дадените указания. Наличието на висока степен на обществена значимост, която обосновава срочното изпълнение на предмета на договора, се потвърждава и от проведените свързани производства и налични произнасяния от страна на Комисията за защита на конкуренцията по преписка № КЗК-310/14.04.2021 год.

3. Сроктът за изпълнение на техническата рекултивация за обекта е договорен съобразно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата му за участие (чл.2 ал.1 т.1 от договора), която е била изготвена и подадена в значителен период преди сключване на договора и при ненастъпили обстоятелства с оглед срокове, задавани от страна на Министерство на околната среда и водите. След офертиране на така определения срок са

настъпили нови обстоятелства, които налагат по целесъобразност съкращаване на срока за изпълнение за техническата рекултивация за обекта.

4. С оглед конкретното предложение в чл.2 ал.1 т.1 от Договора - 150 (словом: сто и петдесет) календарни дни – считано от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежа (Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), крайният срок за изпълнение на техническа рекултивация за обекта се определя на 05.12.2021 год.

5. При съобразяване на описаното по т.1 - 4 от настоящото споразумение, страните приемат, че е в полза на обществения интерес приемането на изменение на срока за изпълнение, в посока неговото съкращаване с фиксиране на краен срок за приключване на изпълнението на техническата рекултивация по договора - на дата **01.12.2021 г.**, което с оглед описаните обстоятелства и предмета на договора се приема от страните за несъществено изменение по смисъла на чл.116 ал.1 т.7 от ЗОП.

С ОГЛЕД НА ОПИСАНОТО, СТРАНИТЕ ПРИЕМАТ:

1) Определя се, по **взаимно съгласие**, с оглед на описаните по-горе мотиви, **краен срок** за приключване на изпълнението на техническата рекултивация по договор № 469 от 16.06.2021г. с предмет: "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ИМОТ № 000001 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. КОШАРИТЕ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РАДОМИР", до който да бъде съставен и подписан Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) – **01.12.2021** (първи декември две хиляди и двадесет и първа) година. С оглед на така договореното, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя актуализиран линеен календарен график за изпълнението на строителните дейности на обекта, в срок до 3 (три) дни от подписване на настоящото споразумение, който следва да бъде приложен към настоящото споразумение.

2) Така договореното **не води до промяна** в обема на СМР, промяна във вида на СМР, промяна в обема на влаганите материали, промяна във вида на влаганите материали.

3) С така подписаното споразумение не се променят или изменят други договорни клаузи между страните, като същите остават действащи и валидни по начина, по който са породили права и задължения между страните.

Настоящото споразумение се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и един за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Пламен Алев
(Кмет на Община

Главен счетовод
Наташа Гайдарова

Вярно с оригинала, подписан на хартия!

Данните са заличени на основание чл. 37 от ЗОП, във вр. с Регламент (ЕС) 2016/679